

SEÑALIZACIÓN VIAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
GERENCIA GENERAL (PORTOVIAL)

FECHA INFORME: 05/08/2021

COMPONENTE	N°	PRODUCTOS / ACTIVIDADES PRINCIPALES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	PESO	% AVANCE PREVISTO	% AVANCE REAL	ESTADO
CD1: TERRITORIAL		1.PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL			18/1/2021	20/5/2021	31.94%	31.94%	31.94%	Iniciado
	1	1.1. Informe de necesidades			18/1/2021	22/2/2021		100.00%	100.00%	Concluido
	2	1.2. Etapa precontractual y Contractual			23/2/2021	5/5/2021		100.00%	100.00%	Concluido
	3	1.3. Etapa Contractual			6/5/2021	20/5/2021		100.00%	100.00%	Concluido
		2.EJECUCIÓN Y OPERACIÓN			15/5/2021	31/12/2021	60.21%	26.56%	10.03%	Iniciado
		2.1. Instalación de Señalética Vertical Zona Norte			15/5/2021	15/7/2021		100.00%	100.00%	Concluido
	4	2.2. Implementación de Señalización Horizontal Zona Norte			1/6/2021	31/8/2021		70.65%	0.00%	Iniciado
	5	2.3. Coordinación de Acciones con el GADM para implementación de señalización			1/6/2021	31/12/2021		30.37%	0.00%	Iniciado
	6	2.4. Mantenimiento de Señalética Vertical Zona Norte y Zona Sur			1/6/2021	31/12/2021		30.37%	0.00%	Iniciado
	7	2.5. Instalación de Señalética Vertical Zona Sur			15/7/2021	15/9/2021		33.33%	0.00%	Iniciado
	8	2.6. mplementación de Señalización Horizontal Zona Sur			31/8/2021	1/12/2021			0.00%	No iniciado
	9	3.CIERRE DE EJECUCIÓN			1/12/2021	31/12/2021	7.85%	0.00%	0.00%	No iniciado
	10	3.1. Informe final			1/12/2021	31/12/2021			0.00%	No iniciado
CIERRE DEL PROYECTO					18/1/2021	31/12/2021			41.97%	Iniciado

RESUMEN DE ESTADO DEL PROYECTO	Días laborables	FECHA INICIO	FECHA FIN	PESO	% AVANCE	ESTADO
1.PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	122	18/1/2021	20/5/2021	31.94%	31.94%	Iniciado
2.EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	230	15/5/2021	31/12/2021	60.21%	10.03%	Iniciado
3.CIERRE DE EJECUCIÓN	30	1/12/2021	31/12/2021	7.85%	0.00%	No iniciado
AVANCE DEL PROYECTO	382			100%	41.97%	Iniciado